

1-8月份民生工程进展情况

民生办〔2021〕14号

各县、区人民政府,市直各民生工程牵头单位:

2021年我市实施32项民生工程,截至8月底,已到位资金156.5亿元,资金到位率81.3%,拨付资金129.7亿元,资金拨付率67.3%。

一、进展情况

10项工程完成年度任务。一是困难残疾人康复,其中,贫困精神残疾人药费补助13673名,完成率194.2%,残疾儿童康复训练2430名,完成率230.1%;二是城乡适龄妇女“两癌”免费筛查,其中,农村适龄妇女宫颈癌检查70209人,完成率184.8%,乳腺癌检查19673人,完成率196.7%;城镇低保适龄妇女宫颈癌检查684人,完成率104.6%,乳腺癌检查740人,完成率113.1%;三是城乡居民基本养老保险,实际缴费220.4万人,完成率110.8%;四是农村饮水工程维修养护,完工144处,完工率100%;五是“四带一自”特色种养业提升行动,其中,特色产业扶贫园区311个,完成率105.4%,新型农业经营主体带动脱贫17657户,完成率104.6%,开展自种自养且达标脱贫33560户,完成率103.5%;六是农村危房改造,完工810户,完工率100%;七是农村电商提质增效,培育8个电商示范镇、28个电商示范村、8家超1000万元企业,完成率均为100%;八是党建引领乡村振兴,拨付保障经费694万元,

资金拨付率100%;九是农作物秸秆产业化利用,其中,建成标准化秸秆收储中心126个,秸秆产业化利用79.2万吨,完成率均100%;十是就业创业促进工程,其中,公益性岗位开发2602个,完成率118%,就业见习岗位开发1795个,完成率137.4%。

6项工程部分完成任务。一是幼儿托育、妇幼保健和职业病防治,其中,新增托位1645个,完成率164.5%;婚前健康检查6.9万人,完成率111.1%,收集监测信息3827条,完成率153.1%;二是“安康码”应用,其中,安康码申领量622.1万个,完成率126.4%,累计亮码24720.7万次,完成率301.5%,核验15967.7万次,完成率164.8%。“一码通办”事项8174个,完成率147.5%,新增支持“一码就医”的医院4个,完成率100%;三是技能培训提升,其中,脱贫稳就业培训4310人,完成率359.2%,新技工系统培养2650人,完成率120.5%,退役士兵培训1229人,完成率118.7%,新型职业农民培训3081人,完成率101%;四是养老服务和智慧养老,其中,居家适老化改造完成率100%;五是城乡居民基本医疗保险,其中,参保565.3万人,参保率102.6%;六是学前教育促进,其中,新建、改扩建公办幼儿园25个,完工率100%,幼儿教师培训3456人,完成率246.9%。

其余16项工程有序推进。

二、存在问题

(一)6项工程项目进度较慢。一是棚户区 and 老旧小区改造,其中,棚户区改造,开工率64.7%,低于序时进度;基本建成率86.9%,低于省平均进度(7月底全省平均进度90.7%);老旧小区改造,完成率48%,低于序时进度。二是农村公厕及废弃物资源化利用,其中,农村公厕尚未达到全面开工的要求。三是“四好农村路”建设,其中,农村公路养护提升,完工率70%,低于全省平均进度(7月底全省平均进度90.7%)。四是农田建设工程(跨年度项目),开工16.3万亩,开工率29%,低于序时。五是文化惠民工程,其中,送戏进万村演出819场,完成率63%,低于序时。六是中小学及中职学校教师培训,其中,中小学教师培训完成率0%。

(二)9项工程资金支出滞后。水环境生态补偿支出率0%;“安康码”应用资金支出率1.5%;中小学及中职学校教师培训资金支出率10.8%;农田建设工程资金支出率11.2%;幼儿托育、妇幼保健和职业病防治,其中,幼儿托育资金支出率13.1%;农作物秸秆产业化利用资金支出率34.2%;农村饮水工程维修养护,资金支出率41.7%;棚户区和老旧小区改造,其中,棚户区

改造,资金支出率42%,老旧小区改造,资金支出率29.9%;文化惠民工程资金支出率43.1%。

(三)部分项目进展不平衡。中职学校教师培训,全市完成率120.9%,涡阳县、谯城区完成率分别为50%、75%,进展相对较慢。企业新录用人员岗前技能培训,全市完成率106.6%,利辛县完成率80.1%。义务教育经费保障,其中,校舍维修改造完工率99.3%,仅涡阳县未完成。

三、工作建议

一是加快工程建设进度。加快各项工程的实施进度,精准调度进展相对较慢的项目,促进平衡推进,确保9月底主体工程基本完工。

二是加快资金拨付进度。工程类项目,严格按照项目建设进度足额拨付资金。资金补助发放类项目,按月发放的要在月初发放,按季发放的要在季初发放。

三是持续强化基础工作。按照基础工作规范化的要求,强化基础资料、基础数据、档案管理、报表报送,以扎实的基础工作保障民生工程提升。

附件:亳州市1-8月份民生工程进展情况统计表

2021年9月10日

亳州市1-8月份民生工程进展情况统计表

牵头单位	序号	责任项目	进展情况	存在问题	月度排名
市住建局	1.1	棚户区 and 老旧小区改造 (城镇老旧小区改造)	目标任务:改造老旧小区61个,建筑面积90.36万平方米,居民住户8167户。 进展情况:已开工61个小区,开工率100%,改造建筑面积43.8万平方米,完成率48%,改造户数4334户。 涡阳:涉及小区9个,已全面开工,改造建筑面积任务14.65万平方米,完成12.3万平方米,完成率84%,改造户数1243户。 蒙城:涉及小区15个,已全面开工,改造建筑面积任务11.6万平方米,完成8.4万平方米,完成率72%,改造户数908户。 利辛:涉及小区11个,已全面开工,改造建筑面积任务33.11万平方米,完成13.9万平方米,完成率42%,改造户数1341户。 谯城:涉及小区26个,已全面开工,改造建筑面积任务31万平方米,完成9.3万平方米,完成率30%,改造户数842户。	谯城区、利辛县完成率低,分别为30%、42%。	涡阳第一 蒙城第二 利辛第三 谯城第四
	1.2	棚户区 and 老旧小区改造 (棚户区改造)	目标任务:新开工9830套,基本建成12449套。 进展情况:新开工6363套,开工率64.7%,基本建成完成10817套,基本建成率86.9%。 涡阳:新开工任务1500套,已开工972套,开工率64.8%;基本建成任务4213套,完成6633套,基本建成率157.4%。 蒙城:新开工任务922套,已开工875套,开工率94.9%;基本建成任务4823套,完成3548套,基本建成率73.6%。 利辛:新开工任务5119套,已开工2485套,开工率48.5%;基本建成任务636套,完成636套,基本建成率100%。 谯城:新开工任务1626套,已开工1626套,开工率100%;基本建成任务552套,完成0套,基本建成率0%。 高新区:新开工任务663套,已开工405套,开工率61.1%;基本建成任务2225套,完成0套,基本建成率0%。	利辛县新开工率48.5%,低于序时,有2634套未开工;谯城区、高新区基本建成完成率0%。	蒙城第一 涡阳第二 谯城第三 利辛第四 高新区第五
	2	农村危房改造	目标任务:完成810户农村危房改造,实行动态监管,建立农村住房安全保障长效机制。 进展情况:已开工户数810户,开工率100%;已竣工户数810户,竣工率100%。 涡阳:已开工户数180户,开工率100%;已竣工户数180户,竣工率100%。 蒙城:已开工户数300户,开工率100%;已竣工户数300户,竣工率100%。 利辛:已开工户数190户,开工率100%;已竣工户数190户,竣工率100%。 谯城:已开工户数140户,开工率100%;已竣工户数140户,竣工率100%。		完成年度目标任务
市交通运输局	3	“四好农村路”建设	目标任务:不断提升农村地区交通服务水平,加快乡村全面振兴步伐,实施农村公路提质改造工程368.105公里。深化农村公路管理养护体制改革,完善“路长制”运行机制。实施农村公路养护工程734公里。提升农村客运服务品质,逐步推进农村客运班线公交化改造,提升乡镇运输站场综合利用率,逐步增加具备管理、综合服务、客运、公交、货运、邮政、快递等三种以上功能的乡镇运输站场数量。 进展情况:农村公路提质改造开工建设368.1公里,开工率100%,建成路面339.2公里,完工率92.1%;农村公路养护提升开工建设819.7公里,开工率111.7%,完工574.2公里,完工率78.2%。 涡阳:农村公路提质改造开工建设73.8公里,开工率100%,建成路面68.9公里,完工率93.4%;农村公路养护提升开工建设233公里,开工率100%,完工50公里,完工率21.5%。 蒙城:农村公路提质改造开工建设82.2公里,开工率100%,建成路面82.2公里,完工率100%;农村公路养护提升开工建设230公里,开工率140%,完工230公里,完工率100%。 利辛:农村公路提质改造无任务;农村公路养护提升开工建设168.5公里,开工率100%,完工121.9公里,完工率73.4%。 谯城:农村公路提质改造开工建设212.2公里,开工率100%,建成路面188.1公里,完工率88.6%;农村公路养护提升开工建设172.3公里,开工率101%,完工172.3公里,完工率101%。	涡阳县农村公路养护提升进展慢。	谯城第一 利辛第二 蒙城第三 涡阳第四
市司法局	4	城乡困难群体法律援助	目标任务:办理法律援助案件6900件,法律援助案件质量符合标准。 进展情况:案件审批5950件,案件完成率86.2%,案件办结5736件,结案率96.4%。 涡阳:案件审批1218件,案件完成率76.1%,案件办结1068件,结案率97.8%。 蒙城:案件审批1081件,案件完成率77.2%,案件办结980件,结案率104.6%。 利辛:案件审批1174件,案件完成率78.3%,案件办结1022件,结案率97.2%。 谯城:案件审批1451件,案件完成率96.7%,案件办结1399件,结案率102.7%。 市本级:案件审批1026件,案件完成率114%,案件办结752件,结案率73.3%。		谯城第一 蒙城第二 利辛第三 涡阳第四
市委组织部	5	党建引领乡村振兴工程	目标任务:实施党建引领乡村振兴工程,以加强党的建设为带动,为300个村安排办公经费,有力促进乡村振兴发展。探索开展村党组织书记、村委会主任“一肩挑”考核激励试点工作。 进展情况:应安排保障经费694万元,已拨付保障经费694万元,资金拨付率100%。 涡阳:应安排保障经费225.5万元,已拨付保障经费225.5万元,资金拨付率100%。 蒙城:应安排保障经费139.5万元,已拨付保障经费139.5万元,资金拨付率100%。 利辛:应安排保障经费190.5万元,已拨付保障经费190.5万元,资金拨付率100%。 谯城:应安排保障经费138.5万元,已拨付保障经费138.5万元,资金拨付率100%。		完成年度目标任务
市教育局	6	义务教育营养改善	目标任务:对利辛县营养改善计划农村义务教育学校实施全覆盖,惠及学生114268人,动态调整,实施学校覆盖率和受益学生覆盖率均为100%,做到应享尽享。 进展情况:仅利辛县实施。提供营养膳食补助学生112418人,实施学校和受益学生覆盖率100%,累计补助资金4482.1万元。		仅利辛县实施。
市教育局	7	学前教育促进	目标任务:实施新建、改扩建公办幼儿园项目25个,资助幼儿10617人次,培训幼儿教师1393人次。 进展情况:已开工建设25个项目,开工率100%,完工25个项目,完工率100%,完成投资额6830万元,投资完成率100%;幼儿资助9442人,资助完成率88.9%;幼儿教师培训3456人,培训完成率246.9%。 涡阳:涉及5个项目,已全面开工,完工5个项目,完工率100%,完成投资额1615万元,投资完成率100%;幼儿资助任务2812人,已资助学生2483人,资助完成率88.3%;幼儿教师培训任务350人,已培训1039人,培训完成率296.9%。 蒙城:涉及5个项目,已全面开工,完工5个项目,完工率100%,完成投资额1753万元,投资完成率100%;幼儿资助任务2682人,已资助学生2481人,资助完成率92.5%;幼儿教师培训任务350人,已培训733人,培训完成率209.4%。 利辛:涉及7个项目,已全面开工,完工7个项目,完工率100%,完成投资额454万元,投资完成率100%;幼儿资助任务3545人,已资助学生3350人,资助完成率94.5%;幼儿教师培训任务350人,培训934人,培训完成率266.9%。 谯城:涉及6个项目,已全面开工,完工6个项目,完工率100%,完成投资额2903万元,投资完成率100%;幼儿资助任务1500人,已资助学生1000人,资助完成率66.7%;幼儿教师培训任务350人,培训750人,培训完成率214.3%。 高新区:涉及2个项目,已全面开工,完工2个项目,完工率100%,完成投资额105万元,投资完成率100%;幼儿资助任务77人,已资助学生128人,资助完成率166.2%。		谯城第二 蒙城第三 利辛第四
	8	中小学及中职学校教师培训	目标任务:组织中小学教师、校长7890人次,中职教师155人分层分类参加培训,提高中小学教师素质和校长办学治校能力。通过推进重点项目、示范引领、创新培训模式、依托国家级和省级培训基地,切实提升职业学校和中小学教师队伍整体素质和建设水平,加快建成一支师德高尚、素质优良、教学手段精湛、结构合理的高素质中小学和中学专业化的“双师型”教师队伍。 进展情况:中小学教师已培训0人;中职教师已培训185人,培训完成率120.9%。 涡阳:中小学教师已培训0人;中职教师已培训5人,培训完成率50%。 蒙城:中小学教师已培训0人;中职教师已培训92人,培训完成率248.7%。 利辛:中小学教师已培训0人;中职教师已培训20人,培训完成率90.9%。 谯城:中小学教师已培训0人;中职教师已培训9人,培训完成率75%。 市本级:中职教师已培训0人,中职教师已培训59人,培训完成率81.9%。	中小学教师培训整体进展较慢。	蒙城第一 谯城第二 涡阳第三 利辛第四

(下转13版)